


BEBOERINFORMATION

AFDELING 54-2 – NIVERØD IV

Omdelt den 19. marts 2019



Der er indgået aftale med Malerfirmaet Tot om maling af skure og indgangspartier.

Arbejdet udføres i tidsrummet 1. april 2019 til primo juni 2019.

Det er aftalt med malerfirmaet, at de selv sørger for at varsle ca. 14 dage før opstart og løbende med 2-3 dages varsel.

Se vejledende tidsplan på bagsiden.

I forbindelse med arbejdets udførelse og for at sikre et godt forløb og resultat, bedes I selv sørge for at fjerne lyskæder, krukke, måtter og andre effekter I måtte have stående. Herunder beskære beplantning der står op ad skurene så malerne kan komme til. Arbejdet kræver ikke adgang til skuret indvendigt.

Det skal bemærkes at det kun er skure og indgangspartier der bliver malet – øvrige tilstødende bygninger, plankeværker/låger og andet er ikke inkluderet i arbejdet.

Malerfirmaet afmonterer ikke diverse plexiglas inddækninger som er monteret.

Som vi jo alle ved er det danske forår/sommervejrlig ikke altid lige stabilt og der kan derfor opstå forsinkelse på grund af vejrliget.

Med venlig hilsen

Ejendomskontoret og

MALERMESTER TOT SA ER DU SIKKER PÅ DET BLIVER GODT!



NIVERØD IV

Oversigtsplan



- Rød klynge = 70 huse
 Udføres fra D.1-4-19 til 14-4-19
- Grøn klynge = 70 huse
 Udføres fra D.15-4-19 til 28-4-19
- Blå klynge = 70 huse
 Udføres fra D.29-4-19 til 12-5-19
- Gul klynge = 44 huse
 Udføres fra D.13-5-19 til 26-5-19